

KAPITOLA D - OCHRANA PŘED POVODNĚMI A VODNÍ REŽIM KRAJINY - Ostatní opatření na úseku odtokových poměrů a ochrany před povodněmi
Preventivní opatření pro odčinění důlních škod

Předpokládaný stav k prosinci 2012

Identifikátor listu opatření	VÚ	Kraj	Tok	Lokalita	Navrhované opatření	Náklady v mil.Kč	Délka úseku	Nezahájeno N	Projekční a investiční příprava zahájena PI	Příprava pozastavena PP	Územní rozhodnutí ÚR	Stavební povolení SP
OD130211	88	MSK	Oliše	Louky n/Oliši	rekonstrukce levobřežní hráze v km 29,059 – 29,621	15	1300	-	PI	-	ÚR	SP
OD130212	72	MSK	Sušanka	Haviřov	sanace koryta – II. Etapa km 3,788 - 4,078	10	290	-	PI	PP		
OD130213	93	MSK	Oliše	Doubrava-Kozinec	sanace vlivů důlní činnosti v km 17,0 – 20,0	45	3000	-	PI	-	ÚR	SP

Odčinění proběhlých důlních škod z programu „Revitalizace Moravskoslezského kraje“

Identifikátor listu opatření	VÚ	Kraj	Tok	Lokalita	Navrhované opatření	Náklady v mil.Kč	Délka úseku	Nezahájeno N	Projekční a investiční příprava zahájena PI	Příprava pozastavena PP	Územní rozhodnutí ÚR	Stavební povolení SP
OD130214	75	MSK	Lučina	Ostrava	revitalizace toku v km 0,0 – 3,3	44.9	3300	-	PI			
OD130215	68	MSK	Ostravice	Ostrava	jez Vítkovice – jez Hrabová, km 8,8 – 12,0	103.8	3200	-	PI			
OD130216	20	MSK	Odra	Ostrava	sanace pravobřežní hráze v Zábřehu km 24,3 - 26,0	87.0	1700	-	PI	-	ÚR	SP
OD130216	20	MSK	Odra	Ostrava	sanace levobřežní zavazovací hráze ve Svinově km 18,992 - 19,630	35.1	638	-	PI	-	ÚR	SP
OD130217	46	MSK	Opava	Dobroslavice, Kozmice	rekonstrukce hráze a revitalizace území kolem Hlučínského jezera	159.7		-	PI			
OD130224	76	MSK	Ostravice	Ostrava	sanace pravobřežní hráze v km 0,0 - 3,0	40.0	3000	-	PI			

Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl

Identifikátor listu opatření	VÚ	Kraj	Tok	Vodní dílo	Navrhované opatření	Náklady v mil.Kč	Nezahájeno N	Projekční a investiční příprava zahájena PI	Příprava pozastavena PP	Územní rozhodnutí ÚR	Stavební povolení SP
OD130220	53	MSK	Ostravice	Šance	převedení extrémních povodní	560.0	-	PI	-	ÚR	SP
OD130221	90	MSK	Stonávka	Těrlicko	převedení extrémních povodní	150.0	-	PI	-	ÚR	SP
OD130218	31	MSK	Opava	Petrův rybník	rekonstrukce bezpečnostního přelivu	8.6	-	PI	-	ÚR	SP
OD130219	66	MSK	Olešná	Olešná	odtěžení nánosů	200.0	-	PI	-	ÚR	SP
OD130222	57	MSK	Baštice	Baška	odtěžení nánosů	50.0	-	PI	-	ÚR	SP

Celkem 14 akcí za 1 490 mil.Kč v předpokládaném stavu k 12/2012 :

4x PI 1x PP 3x SP

Identifikátor listu opatření	Ve výstavbě S	Zhotove no Z	Skutečné stavební náklady mil.Kč	Poznámka
OD130211	S			Délka hráze musela být z důvodu jejího zavázání prodloužena na 1300 m. Odhad nákladů pak stoupl na 35,8 mil.Kč. Předpokládáné ukončení stavby 2014.
OD130212				Původní navržené řešení nebylo kladně majetkoprávně projednáno. Nové řešení bylo v rozporu s územně-plánovací dokumentací. Rozpor se podařilo odstranit. Akce pozastavena z důvodu, že zástupce OKD a.s. požaduje finanční plnění v podílu 80% nákladu Povodí Odry s.p., 20% OKD a.s., což PO s.p. odmítlo.
OD130213	S			Odhad nákladů byl PD upřesněn na 90 mil.Kč. Předpokládáné dokončení stavby v roce 2013.

Identifikátor listu opatření	Ve výstavbě S	Zhotove no Z	Skutečné stavební náklady mil.Kč	Poznámka
OD130214				Zhotovena studie proveditelnosti. Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) akce doporučena do programu. Předpokládá se, že v r.2012 budou zahájeny projekční práce.
OD130215				Studie proveditelnosti byla MPO vrácena k doplnění. Lze předpokládat, že po jejím doplnění bude MPO doporučena do programu a projekční práce budou zahájeny v r.2013.
OD130216	S			Zahájení stavby se předpokládá v roce 2012 a její ukončení v roce 2013.
OD130216				Zahájení stavby se předpokládá v roce 2013 a její ukončení v roce 2014.
OD130217				MPO předložena Městem Hlučín studie proveditelnosti na základě které je akce doporučena k realizaci. Předpokládá se, že v r. 2012 budou zahájeny projekční práce.
OD130224				MPO předložena studie proveditelnosti, na jejím základě je akce doporučena k realizaci s podmínkami, které je nutno doplnit. Lze předpokládat zahájení projekčních prací v r. 2013.

Identifikátor listu opatření	Ve výstavbě S	Zhotove no Z	Skutečné stavební náklady mil.Kč	Poznámka
OD130220				Jsou zahájeny přípravné práce na řešení převedení extrémních povodní, jako jsou přeložka patního drénu a drenážní štola pro odvedení svahových vod.
OD130221	S		108.8	Předpokládáné ukončení stavby v r.2013.
OD130218	-	Z		Ukončeno v roce 2010.
OD130219				V současnosti není pro akci zajištěno financování.
OD130222	S		6.8	Předpokládáné ukončení stavby v r.2013.

5x S	1x Z	
------	------	--