Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

	Činnost	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	**Stanovení cílů (revize) - § 12**	9.6.		31.12.			
	Metodická podpora činností procesu plánování v oblasti vod	9.6.		31.12.			
	Pořízení typizovaného vzoru národního plánu povodí		1.1. 30.6.				
	Pořízení makety plánu dílčích povodí		1.1. 30.6.				
	Zpracování metodického postupu umožňujícího propojení procesů zapojení veřejnosti do příprav plánů povodí podle vodního zákona a procesu SEA		31.3.				
	Zpracování strategie zapojení veřejnosti do procesu plánování s využitím strategií zpracovaných pro 1. plány povodí		1.3. 31.10.				
	Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem - § 6		22.9.				
	Zveřejnění návrhu dokumentu k připomínkám, jejich vyhodnocení ve formě zprávy a úprava dokumentu	22.6.	22.12.				
	Zpracování zprávy a předání EK - Předběžné vyhodnocení povodňových rizik		1.1. 22.3.				
	Zpracování zprávy a předání EK - Vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem		1.7. 22.9.				
	Časový plán a program prací pro aktualizaci plánů povodí (ČP) - § 7	9.6.		22.12.			
	Zpracování návrhu ČP pro národní plány povodí (NPP) a plány dílčích povodí (PDP)	9.6.	1.5.				
	Zveřejnění návrhu ČP pro NPP a PDP k připomínkám		2.5. 1.11.	22.12. Nepřekročitelný termín			
	Úpravy ČP podle vyhodnocení připomínek		2.11.	22.12.			
	Zpráva o pokroku dosaženém při provádění programů opatření - čl. 15 ods. 3 RS	9.6.		22.12.			
	Zpracování a schválení struktury dotazníku pro ministerstva, správce povodí a krajské úřady	9.6.	31.3.				
	Vyplnění dotazníku za jednotlivé programy opatření		1.4. 30.6.				
	Vyhodnocení shromážděných informací a předávání informací mezinárodním komisím (MKOX)		1.7. 31.7.				
	Zpracování zprávy a předání EK - Pokrok dosažený při provádění programů opatření		1.8.	22.12. Nepřekročitelný termín			
	Zpracování Souhrnné zprávy o plnění programů opatření podle § 26 odst. 7 vodního zákona v rámci Modré zprávy 2012 (zpráva každé 3 roky - další v Modré zprávě 2015)		1.8.	31.8.			
	Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí - § 8	9.6.		30.6.			
	Stanovení referenčních podmínek	9.6.	31.12.				
	Vymezení typů stojatých vod	9.6.	30.6.				
	Revize vymezení vodních útvarů podzemních vod	9.6.		30.6.			
	Převod základních informací současných vodních útvarů na útvary nově vymezené	1.12.	30.6.				
	Všeobecné a vodohospodářské charakteristiky dílčího povodí		1.4.	31.1.			
	Souhrn všeobecných a vodohospodářských charakteristik pro NPP			1.2. 31.3.			
	Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod - § 9	19.7.			22.12.		
	Předání podkladů pro hodnocení stavu vodních útvarů za rok 2012			1.4. 30.4.			
	Hodnocení stavu vodních útvarů			1.5. 31.10.			
	Vyhodnocení dopadu realizovaných opatření plánů oblastí povodí (etapa 1 - pro účely zveřejnění)		1.1.	31.1.			
	Vyhodnocení dopadu realizovaných opatření plánů oblastí povodí (etapa 2 - pro návrhy plánů povodí)			1.7.	22.12.		
	Analýza dopadů a identifikace významných vlivů		1.4.	31.1.			
	Souhrn hodnocení dopadů pro jednotlivé NPP (etapa 1 - pro účely zveřejnění)			1.2. 31.3.			
	Souhrn hodnocení dopadů pro jednotlivé NPP (etapa 2 - pro účely návrhu NPP)				1.1. 28.2.		
	Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami (VHP) - § 13		1.1.	31.1.			
	Silně ovlivněné a umělé vodní útvary (HMWB a AWB) - § 14		1.1.	31.1.			
	Návrh zvláštních cílů ochrany vod - § 15		1.1.	31.1.			
	Souhrn cílů (§ 12), VHP, HMWB a AWB, zvlášních cílů ochrany vod pro NPP			1.2. 31.3.			
	Ekonomická analýza užívání vody - § 11		1.1.	31.1.			
	Zveřejnění Analýzy (§ 8), Zhodnocení (§ 9), VHP (§ 13), HMWB a AWB (§ 14), ekonomické analýzy (§ 11) a návrhů zvláštních cílů ochrany vod (§ 15) k připomínkám vč. předání MKOX			1.4. 31.10.	22.12. Nepřekročitelný termín		
	Úpravy na základě vyhodnocení připomínek			1.11.	22.12.		
	Zpracování souhrnné zprávy - charakteristiky, dopady lidské činnosti, ekonomická analýza			31.10.	22.3.		
	Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik				22.12.		
	Zveřejnění mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik			22.6.	22.12.		
	Zpracování zprávy a předání EK - Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik			1.1.	22.3.		
NÁVRHY PP A PpZPR	**Návrhy plánů dílčích povodí (PDP)**		1.1.	31.8.			
	Dokumentace oblastí s významným pov. rizikem (v rámci PDP)		1.1.	31.8.			
	Návrhy národních plánů povodí (NPP)		1.1.	16.11.			
	Návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik (PZPR)		1.1.	16.11.			
	Odeslání národních dat pro návrhy mezinárodních plánů MKOX			1.8.			
	Meziresortní připomínkové řízení včetně vypořádání připomínek			17.11. 21.12.			
	Vydání a zaslání návrhu opatření obecné povahy k NPP a PZPR na dotčené orgány k připomínkám, zapracování stanoviska a vyjádření od dotčených orgánů, zveřejnění návrhu opatření obecné povahy k připomínkám veřejnosti včetně vypořádání připomínek			17.11.	30.6.		
	Zveřejnění návrhů NPP, PDP a PpZPR k připomínkám veřejnosti (§ 19)			22.12. Nepřekročitelný termín	30.6.		
PP A PpZPR	Vypořádání připomínek a úprava návrhu plánů NPP, PDP a PpZPR a zohlednění připomínek k mezinárodním plánům oblastí povodí a mezinárodním plánům pro zvládání povodňových rizik				1.7. 13.8.		
	Přípravné práce SEA		1.6.	21.12.			
	Zpracování SEA			22.12.	14.8.		
	Projednání a vydání stanoviska SEA pro NPP, PDP a PpZPR				14.8. 9.11.		
	Předložení NPP a PZPR vládě ke schválení				16.11.		
	Předložení PDP zastupitelstvům krajů ke schválení				16.11.		
	Schválení NPP a PZPR vládou ČR				17.11. 6.12.		
	Vydání opatření obecné povahy pro NPP a PpZPR a zveřejnění plánů				7.12.		22.12. Nepřekročitelný termín
	Schválení PDP zastupitelstvy krajů a zveřejnění plánů				17.11.		22.12. Nepřekročitelný termín
	Zpracování zprávy a předání EK - plány povodí				23.12.		22.3.Nepřekročitelný termín
	Zpracování zprávy a předání EK - plány pro zvládání povodňových rizik				23.12.		22.3.Nepřekročitelný termín